

ДАННЫЕ

о сложившейся практике заключения и исполнения энергосервисных договоров (контрактов), заключенных для нужд Кировской области, и объем планируемой экономии энергетических ресурсов при реализации таких договоров (контрактов) по состоянию на 01.10.2023

В III квартале 2023 года на территории Кировской области энергосервисных договоров не заключалось.

Начиная с 2010 года, в Кировской области заключено 118 энергосервисных контрактов, направленных на снижение затрат по потреблению энергоресурсов. Экономический эффект после проведенных энергоэффективных мероприятий составил 456 647,893 тыс. рублей.

В настоящее время реализуется 66 энергосервисных контрактов по:

- ✓ модернизации уличного освещения на улицах и дворовых территориях;
- ✓ модернизации внутреннего освещения;
- ✓ повышению эффективного использования энергоресурсов (электроэнергия, тепловая энергия, водоснабжение, водоотведение);
- ✓ оптимизации потребления тепловой энергии.

Информация о реализации энергосервисных контрактов на территории Кировской области представлена в таблице.

Информация о реализации энергосервисных контрактов на территории Кировской области

по состоянию на 01.07.2023

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в III кв. 2023 года	за период реализации договора	в III кв. 2023 года	за период реализации договора	
<i>Модернизация уличного освещения</i>										
1	Администрация городского округа "Города Вятские Поляны"	ПАО «Ростелеком»	17.07.2018, 72 месяца	37 153,90	4 850 млн. кВт*ч, 808 тыс. кВт*ч в год	119 693 кВт*ч	4 630 102 кВт*ч	1 209,465	42 885,665	В городе Вятские Поляны проведена замена существующих световых приборов, входящих в систему наружного освещения на светодиодные 2 333 шт.; установка автоматизированной системы управления наружным освещением; замена и установка новых кронштейнов; замена аварийных опор и установка новых опор.
2	Администрация города Кирова	ПАО «Ростелеком»	10.12.2018, 84 месяца,	401 098	63 408 668 кВт*ч, 9 060 000 кВт*ч в год	1 014 819 кВт*ч	30 704 467 кВт*ч	8 425,144	234 272,161	Замена существующих световых приборов, входящие в систему наружного освещения на светодиодные (энергоэффективные) различной мощности на автомобильных дорогах, внутриквартальных, парковых территориях и фасадах жилых домов муниципального образования "Город Киров", в количестве 25 985 шт.; установка автоматизированной системы наружным освещением с функцией учета электроэнергии; разработка регламента управления режимами мощности системы освещения.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в III кв. 2023 года	за период реализации договора	в III кв. 2023 года	за период реализации договора	
3	Администрация Кирсинского городского поселения Верхнекамского района	ООО «Вятстройпроект»	24.07.2018, 60 месяцев	5 800,0	1 536 509 кВт*ч, 307 300 кВт*ч в год	27 938 кВт*ч	1 167 657 кВт*ч	136,000	5 673,000	В г. Кирс, п. Барановка, д. Кочкино, д. Плотниковы, п. Пещера, п. Гарь проведены: демонтаж существующих светильников с кронштейнами – 497 шт.; демонтаж 5 шкафов управления наружным освещением; монтаж новых светодиодных уличных светильников с вторичной оптикой 40 Вт – 391 шт.; монтаж светильников с элементами АСУНО 60 Вт – 106 шт.; установка программного реле времени «РВПГ-2» с годовым циклом программирования – 48 шт.
4	МКУ администрация Сосновского городского поселения Вятскополянского района	ООО «РМК»	15.02.2022, 94 месяца	7 421,400	1 024 065 кВт*ч, 130 732 кВт*ч в год	0 кВт*ч	108 252 кВт*ч	0	1 108,320	В городе Сосновка проведена замена существующих световых приборов, входящих в систему наружного освещения на светодиодные 375 шт.
<i>Модернизация внутреннего освещения</i>										
5	МБУК «Белохолуницкий Дом Культуры»	ООО «ЕЭС-Гарант»	02.10.2018, 60 месяцев	1 121,00	141 540 кВт*ч, 28 300 кВт*ч в год	5 616 кВт*ч	64 945 кВт*ч	59,060	606,450	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 315 новых светодиодных светильников.
6	МКДОУ детский сад «Улыбка» г. Сосновка Вятскополянского района	ООО «ЕЭС-Гарант»	20.09.2018, 60 месяцев	3 550,00	448 332 кВт*ч, 89 700 кВт*ч в год	3 185 кВт*ч	140 367 кВт*ч	33,300	1 285,300	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 847 новых светодиодных светильников.
7	МКДОУ детсад «Калинка» пгт. Красная Поляна Вятскополянского района	ООО «ЕЭС-Гарант»	20.09.2018, 60 месяцев	3 123,00	394 066 кВт*ч, 78 800 кВт*ч в год	5 628 кВт*ч	216 778 кВт*ч	54,600	1 219,300	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 697 новых светодиодных светильников.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в III кв. 2023 года	за период реализации договора	в III кв. 2023 года	за период реализации договора	
8	МКОУ СОШ п. Ключи Кирово-Чепецкого района	ООО «ЕЭС-Гарант»	30.05.2019, 60 месяцев	778,767	74 645 кВт*ч, 14 929 кВт*ч в год	1 597 кВт*ч	42 945 кВт*ч	19,740	427,420	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 242 новых светодиодных светильников.
9	МКОУ Гимназия г. Вятские Поляны	ООО «ЕЭС-Гарант»	03.09.2019, 60 месяцев	3 015,598	181 882 кВт*ч, 36 376 кВт*ч в год	486 кВт*ч	177 160 кВт*ч	5,629	1 694,449	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 797 новых светодиодных светильников.
10	МКДОУ детский сад № 1 «Ручеек», г. Вятские Поляны	ООО «ЕЭС-Гарант»	03.09.2019, 60 месяцев	1 183,734	71 395 кВт*ч, 14 279 кВт*ч в год	296 кВт*ч	66 705 кВт*ч	3,299	638,052	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 354 новых светодиодных светильников.
11	МКДОУ детский сад № 4 «Аленький цветочек», г. Вятские Поляны	ООО «ЕЭС-Гарант»	03.09.2019, 60 месяцев	2 371,831	143 054 кВт*ч, 28 611 кВт*ч в год	0 кВт*ч	143 053 кВт*ч	0	1 364,586	Демонтаж устаревших светильников и монтаж 523 новых светодиодных светильников.
12	МКУ ДО ЦДОД г. Вятские Поляны	ООО «ЕЭС-Гарант»	09.01.2020, 60 месяцев	636,408	77 234 кВт*ч, 15 447 кВт*ч в год	0 кВт*ч	65 719 кВт*ч	0	635,856	Демонтаж существующих светильников и установка 285 новых светодиодных светильников.
13	МБУ «Спортивная школа» г. Слободской	ООО «ЕЭС-Гарант»	28.11.2019, 60 месяцев	2919,824	125 060 кВт*ч, 25 012 кВт*ч в год	4 414 кВт*ч	95 491 кВт*ч	44,880	864,580	Демонтаж существующих светильников и установка новых 264 светодиодных светильников
14	МКДОУ «Детский сад «Родничок» г. Слободской	ООО «ЕЭС-Гарант»	14.12.2020, 72 месяца	1 678,678	226 237 кВт*ч, 37 706 кВт*ч в год	4 706 кВт*ч	94 036 кВт*ч	38,660	720,070	Демонтаж существующих светильников и установка 500 новых светодиодных светильников.
15	МКДОУ «Детский сад «Огонёк» г. Слободской	ООО «ЕЭС-Гарант»	14.12.2020, 72 месяца	386,494	52 088 кВт*ч, 8 681 кВт*ч в год	1 331 кВт*ч	18 943 кВт*ч	10,890	143,070	Демонтаж существующих светильников и установка 110 новых светодиодных светильников.
16	МКОУ СОШ № 7 г. Слободской	ООО «ЕЭС-Гарант»	22.12.2020, 72 месяца	3 320,578	364 178 кВт*ч, 60 696 кВт*ч в год	5 672 кВт*ч	76 974 кВт*ч	60,620	761,580	Демонтаж существующих светильников и установка 798 новых светодиодных светильников.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в III кв. 2023 года	за период реализации договора	в III кв. 2023 года	за период реализации договора	
17	МКОУ СОШ № 14 г. Слободской	ООО «ЕЭС-Гарант»	22.12.2020, 72 месяца	3 914,163	429 279 кВт*ч, 71 547 кВт*ч в год	3 459 кВт*ч	106 392 кВт*ч	36,946	1 007,316	Демонтаж существующих светильников и установка 888 новых светодиодных светильников.
18	КОГПОАУ «Кировский автодорожный техникум»	ООО «ЕЭС-Гарант»	23.08.2022, 72 месяца	4 407,750	587 700 кВт*ч, 97 950 кВт*ч в год	8 309 кВт*ч	55 595 кВт*ч	69,350	454,770	Модернизация внутреннего освещения. Демонтаж существующих светильников и установка 877 светодиодных светильников.
19	МКОУ СОШ пос. Усть-Люга Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.02.2019, 72 месяца	597,389	122 341 кВт*ч, 20 390 кВт*ч в год	5 881 кВт*ч	93 323 кВт*ч	46,096	680,997	Демонтаж существующих светильников и установка 321 новых светодиодных светильников.
20	МКОУ СОШ с. Слудка Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.02.2019, 72 месяца	898,952	142 510 кВт*ч, 23 750 кВт*ч в год	0 кВт*ч	104 686 кВт*ч	0	956,436	Демонтаж существующих светильников и установка 264 новых светодиодных светильников.
21	МКОУ СОШ с. Средние Шуны Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.02.2019, 72 месяца	557,541	96 846 кВт*ч, 16 140 кВт*ч в год	4 688 кВт*ч	73 940 кВт*ч	36,700	883,784	Демонтаж существующих светильников и установка 348 новых светодиодных светильников.
22	МКОУ СОШ дер. Старый Пинигерь Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.02.2019, 72 месяца	226,427	30 440 кВт*ч, 5 070 кВт*ч в год	1 700 кВт*ч	24 597 кВт*ч	17,100	227,590	Демонтаж существующих светильников и установка 204 новых светодиодных светильников.
23	МКОУ СОШ дер. Чекашево Вятскополянского района	ООО «РМК»	09.08.2019, 72 месяца	573,095	73 568 кВт*ч, 12 261 кВт*ч в год	541 кВт*ч	56 606 кВт*ч	4,300	460,142	Демонтаж существующих светильников и установка 333 новых светодиодных светильников.
24	МКОУ СОШ дер. Старый Пинигерь Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.08.2019, 72 месяца	280,278	35 979 кВт*ч, 5 997 кВт*ч в год	1 057 кВт*ч	31 059 кВт*ч	61,600	345,054	Демонтаж существующих светильников и установка 81 новых светодиодных светильников.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в III кв. 2023 года	за период реализации договора	в III кв. 2023 года	за период реализации договора	
25	МКОУ ООШ дер. Средняя Тойма Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.08.2019, 72 месяца	523,672	67 226 кВт*ч, 11 204 кВт*ч в год	952 кВт*ч	45 363 кВт*ч	9,655	429,614	Демонтаж существующих светильников и установка 277 новых светодиодных светильников.
26	МКОУ ООШ г. Сосновка Вятскополянского района	ООО «РМК»	23.08.2019, 72 месяца	935,546	120 096 кВт*ч, 20 016 кВт*ч в год	2 532 кВт*ч	81 226 кВт*ч	25,600	763,485	Демонтаж существующих светильников и установка 309 новых светодиодных светильников.
27	МКОУ СОШ дер. Средние Шуны Вятскополянского района	ООО «РМК»	06.08.2019, 72 месяца	221,292	36 454 кВт*ч, 6 076 кВт*ч в год	1 215 кВт*ч	23 882 кВт*ч	9,520	176,697	Демонтаж существующих светильников и установка 134 новых светодиодных светильников.
28	МКОУ ДО "Кранопольская ДШИ"	ООО «РМК»	08.08.2019, 72 месяца	201,548	25 904 кВт*ч, 4 317 кВт*ч в год	147 кВт*ч	19 948 кВт*ч	1,492	185,486	Демонтаж существующих светильников и установка 102 новых светодиодных светильников.
29	МКУ «Служба хозяйственного обеспечения Вятскополянского района»	ООО «РМК»	15.11.2021, 72 месяца	1 537,078	167 840 кВт*ч, 27 973 кВт*ч в год	4 308 кВт*ч	46 157 кВт*ч	43,670	461,854	Демонтаж существующих светильников и установка 430 новых светодиодных светильников.
30	МКОУ СОШ с. Кулыги Вятскополянского района	ООО «РМК»	26.10.2021, 72 месяца	947,336	105 300 кВт*ч, 17 550 кВт*ч в год	2 706 кВт*ч	30 359 кВт*ч	27,220	303,615	Демонтаж существующих светильников и установка 397 новых светодиодных светильников.
31	МКОУ ООШ с. Ершовка Вятскополянского района	ООО «РМК»	26.10.2021	589,800	65 560 кВт*ч, 10 926 кВт*ч в год	1 004 кВт*ч	17 694 кВт*ч	10,008	176,724	Демонтаж существующих светильников и установка 153 новых светодиодных светильников.
32	МКУ «Служба хозяйственного обеспечения администрации Малмыжского района»	ООО «РМК»	14.05.2020, 72 месяца	689,657	107 484 кВт*ч, 17 914 кВт*ч в год	0 кВт*ч	49 358 кВт*ч	0	373,799	Демонтаж существующих светильников и установка 259 новых светодиодных светильников.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в III кв. 2023 года	за период реализации договора	в III кв. 2023 года	за период реализации договора	
33	МКОУ СОШ с. Новая Смаиль Малмыжского района	ООО «РМК»	03.08.2020, 72 месяца	588,513	75 421 кВт*ч, 12 570 кВт*ч в год	0 кВт*ч	43 260 кВт*ч	0	416,988	Демонтаж существующих светильников и установка 260 новых светодиодных светильников.
34	МКОУ Лицей с кадетскими классами им. Г.С. Шпагина г. Вятские Поляны	ООО «РМК»	20.12.2019, 72 месяца	2 589,899	395 342 кВт*ч, 65 890 кВт*ч в год	5 842 кВт*ч	280 516 кВт*ч	30,101	1 982,077	Демонтаж существующих светильников и установка 633 новых светодиодных светильников.
35	МКОУ СОШ с УИОП № 4 г. Кирово-Чепецка	ООО «РМК»	14.07.2020, 72 месяца	1 003,071	123 349 кВт*ч, 20 558 кВт*ч в год	6 946 кВт*ч	67 790 кВт*ч	20,871	608,553	Демонтаж существующих светильников и установка 533 новых светодиодных светильников.
36	МБОУ «Лицей» г. Кирово-Чепецка	ООО «РМК»	21.07.2021, 72 месяца	2 134,646	243 445 кВт*ч, 40 574 кВт*ч в год	3 725 кВт*ч	79 630 кВт*ч	65,172	816,922	Демонтаж существующих светильников и установка 1 200 новых светодиодных светильников.
37	МБОУ многопрофильный лицей г. Кирово-Чепецка	ООО «РМК»	05.07.2021, 72 месяца	3 234,404	374 136 кВт*ч, 62 356 кВт*ч в год	8 904 кВт*ч	124 633 кВт*ч	114,487	1 261,190	Демонтаж существующих светильников и установка 1 000 новых светодиодных светильников.
38	МКДОУ детский сад №10 «Сказка» г. Вятские Поляны	ООО «Первая Энергосервисная Компания»	17.01.2020, 60 месяцев	549,794	86 582 кВт*ч, 17 316 кВт*ч в год	3 762 кВт*ч	61 797 кВт*ч	31,403	473,089	Демонтаж существующих светильников и установка новых 393 новых светодиодных светильников.
<i>Оптимизация потребления тепловой энергии</i>										
39	МКОУ ООШ дер. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района	ООО «ЕЭС-Гарант»	20.09.2018, 60 месяцев	5 881,00	742 550 кВт*ч, 148 500 кВт*ч в год	15 825 кВт*ч	110 201 кВт*ч	123,754	919,974	Модернизация системы отопления. Монтаж 84 инфракрасных обогревателей ES-330, ES-700, ES-990.
40	МБУК "Вятскополянский районный организационно-методический центр"	ООО «ЕЭС-Гарант»	03.07.2019, 60 месяцев	2 754,120	363 341 кВт*ч, 72 668 кВт*ч в год	0 кВт*ч	90 148 кВт*ч	0	782,320	Модернизация системы отопления. Монтаж 70 инфракрасных обогревателей ES-330, ES-700, ES-990

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в III кв. 2023 года	за период реализации договора	в III кв. 2023 года	за период реализации договора	
41	МКДОУ ООШ дер. Дым-Дым-Омга Вятскополянского района	ООО «ЕЭС-Гарант»	06.06.2019, 60 месяцев	1 240,747	156 660 кВт*ч, 31 332 кВт*ч в год	17 279 кВт*ч	82 934 кВт*ч	135,192	722,526	Модернизация системы отопления. Монтаж 94 инфракрасных обогревателей ES-330, ES-700, ES-990
42	МБУ «Спортивная школа» г. Слободского (лыжная база)	ООО «ЕЭС-Гарант»	19.10.2020, 60 месяцев	778,431	107 287 кВт*ч, 21 457 кВт*ч в год	0 кВт*ч	22 072 кВт*ч	0	198,700	Модернизация системы отопления. Монтаж 20 инфракрасных обогревателей ES-330, ES-700, ES-990.
43	МКОУ детский сад № 5 пгт. Вахруши	ООО ТПК «Экосистемы»	05.08.2022, 78 месяцев	1 432,500	596 Гкал	2 Гкал	109 Гкал	5,290	245,930	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
44	КОГБУ СШ пгт. Вахруши (корп.2)	ООО ТПК «Экосистемы»	29.07.2022, 78 месяцев	1 615,300	650 Гкал	0 Гкал	90 Гкал	0	203,580	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
45	МКДОУ «Детский сад № 18» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	08.06.2021, 66 месяцев	1 149,100	628 Гкал	10 Гкал	501 Гкал	22,690	1 128,380	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
46	МКДОУ «Детский сад № 124» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	25.01.2021, 72 месяца	1 339,350	773 Гкал	4 Гкал	334 Гкал	9,700	752,100	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в III кв. 2023 года	за период реализации договора	в III кв. 2023 года	за период реализации договора	
47	МКДОУ «Детский сад № 148» г. Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	25.01.2021, 72 месяца	1 114,120	607 Гкал	1 Гкал	422 Гкал	0,910	950,860	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
48	МКДОУ «Детский сад № 74» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	11.01.2021, 72 месяца	1 376,38	794 Гкал	8 Гкал	495 Гкал	18,700	1 114,410	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
49	МКДОУ «Центр развития ребенка – Детский сад № 96» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	02.06.2021, 72 месяца	1 060,270	581 Гкал	1 Гкал	324 Гкал	1,440	729,650	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
50	МКДОУ «Детский сад № 181» г. Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	26.01.2021, 72 месяца	1 475,150	804 Гкал	0 Гкал	544 Гкал	0	1224,750	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
51	МКДОУ «Детский сад № 207» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	26.01.2021, 72 месяца	1 009,370	550 Гкал	7 Гкал	307 Гкал	4,880	690,960	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в III кв. 2023 года	за период реализации договора	в III кв. 2023 года	за период реализации договора	
52	МКДОУ «Детский сад № 61» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	30.05.2022, 79 месяцев	2 039,850	933 Гкал	10 Гкал	213 Гкал	21,960	479,410	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
53	МКДОУ «Детский сад № 205» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	30.05.2022, 79 месяцев	1 824,950	835 Гкал	10 Гкал	168 Гкал	22,250	378,770	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
54	МКДОУ «Детский сад № 209» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	30.05.2022, 77 месяцев	3 376,740	1 545 Гкал	14 Гкал	455 Гкал	30,810	1 024,960	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
55	МКДОУ «Детский сад № 58» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	25.07.2022, 78 месяцев	1 686,500	795 Гкал	25 Гкал	180 Гкал	58,390	404,910	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
56	МКДОУ «Детский сад № 152» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	25.07.2022, 78 месяцев	1 795,800	1 269 Гкал	5 Гкал	446 Гкал	10,310	1 004,280	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в III кв. 2023 года	за период реализации договора	в III кв. 2023 года	за период реализации договора	
57	МКДОУ «Детский сад № 169» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	25.07.2022, 78 месяцев	1 283,000	869 Гкал	0 Гкал	205 Гкал	0	462,990	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
58	МКДОУ «Детский сад № 170» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	25.07.2022, 78 месяцев	1 830,280	1 097 Гкал	18 Гкал	336 Гкал	41,410	757,450	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
59	МКДОУ «Детский сад № 6» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 79 месяцев	2 612,220	1 176 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
60	МКДОУ «Детский сад № 63» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 79 месяцев	2 372,170	1 068 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
61	МКДОУ «Детский сад № 172» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 91 месяц	1 623,420	731 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.

№ п/п	Заказчик	Исполнитель	Дата заключения договора, срок действия	Стоимость контракта (тыс. руб.)	Объем планируемой экономии при реализации энергосервисного договора (в натуральном выражении)	Объем достигнутой (фактической) экономии энергетических ресурсов (в натуральных единицах)		Фактический объем экономии (тыс. руб.)		Основные мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, осуществляемые в рамках энергосервисного договора
						в III кв. 2023 года	за период реализации договора	в III кв. 2023 года	за период реализации договора	
62	МКДОУ «Детский сад № 184» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 91 месяц	1 684,870	758 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
63	МКДОУ «Детский сад № 185» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 79 месяцев	2 321,900	1 045 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
64	МКДОУ «Детский сад № 188» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 79 месяцев	3 277,900	1 475 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
65	МКДОУ «Детский сад № 194» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 91 месяц	2 304,910	1 037 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.
66	МКДОУ «Детский сад № 199» города Кирова	ООО ТПК «Экосистемы»	22.05.2023, 91 месяц	1 793,780	807 Гкал	0	0	0	0	Установка узлов автоматизации процессов теплоснабжения; теплоизоляция трубопроводов; балансировка и регулировка системы отопления; обслуживание и корректировка систем автоматического управления.